

Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de Guanajuato
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Clave del Programa/	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado o/	Devengado o/	Alcanzado/ Programa	Alcanzado/ Modificado
		Abasco, Guanajuato -.- Construcción De 1 Sanitario Aislado 6x8 En Plantel Sabes Empalme Escobedo, Comonfort, Gto -.- Construcción De 1 Módulo De 9.0 E.E. En Sistema Tradicional En U2-C Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras Aislado, 1 Laboratorio De Ciencias Adosado De 4.0 E.E., Mas 1 Centro De Computo Adosado De 4.0 E.E.; Planta Alta: 3 Aulas Adosadas De 2.0 E.E., Mas Obra Exterior En El Bachillerato Tequisquiapan, Dolores Hidalgo -.- Construcción De 1 Módulo De 9.0 E.E. En Sistema Tradicional En U2-C Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras Aislado, 1 Laboratorio De Ciencias Adosado De 4.0 E.E., Mas 1 Centro De Computo Adosado De 4.0 E.E.; Planta Alta: 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E., Mas 1 Cancha De Usos Múltiples, Mas Obra Exterior En El Bachillerato Trancas, Dolores Hidalgo -.- Construcción De 1 Módulo De 9.0 E.E. En Sistema Tradicional En U2-C Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras Aislado, 1 Laboratorio De Ciencias Adosado De 4.0 E.E., Mas 1 Centro De Computo Adosado De 4.0 E.E.; Planta Alta: 1 Taller De Capacitación Adosado De 4.0 E.E., Mas 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E., Mas 1 Cancha De Usos Múltiples, Mas Obra Exterior En El Bachillerato San Marcos De Abajo, Dolores Hidalgo -.- Construcción De Módulo De 8 E.E. U1-C En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado (Nueva Creación) Planta Baja: 1 Aula Aislada De 2 E.E., Mas 1 Servicio Sanitario, Mas 2 Aulas Adosadas De 2 E.E. Mas Obra Exterior General, En El Plantel Sabes Mineral De La Luz, Guanajuato -.- Construcción De 1 Aula Aislada 6x8, Obra Exterior Y Complementaria En El Plantel Sabes Carrizal Grande, Irapuato, Gto -.- Construcción De 1 Aula Aislada 6x8 Y 1 Aula Adosada 6x8; Construcción De 1 Sanitario 6x8 Aislado, Obra Exterior Y Complementaria En Plantel Sabes Jardines De La Hacienda, Irapuato -.- Construcción De Un Edificio De Dos Niveles: Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras, 1 Taller De Capacitación (Alimentos) De Cuatro Entre ejes; Planta Alta: 1 Centro De Computo De Cuatro Entre-Ejes, Obra Exterior Y Complementaria En Plantel Sabes Ampliación San Francisco, León -.- Construcción De Barda Perimetral En El Bachillerato Sabes, Colonia Jardines De Echeveste En El Municipio De León -.- Construcción De Barda Perimetral Y Obra Exterior Y Complementaria En Plantel Sabes Col. León II, León, Gto -.- Construcción De Un Edificio De Dos Niveles Tipo U2c: Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras, 1 Centro De Cómputo De Cuatro entre ejes, 1 Sanitario De Dos entre ejes; Planta Alta: 2 Aulas De Dos entre ejes, Obra Exterior Y Complementaria En Plantel Sabes Valle De Jerez, León -.- Construcción De 1 Centro De Cómputo Aislado 12x8, Obra Exterior Y Complementaria En Plantel Sabes Tecolote, Purísima Del Rincón -.- Construcción De 1 Centro De Computo 12x8 Aislado, Obra Exterior Y Complementaria En Plantel Sabes Tejocote De La Calera, Yurititlán											
Q0338	Infraestructura en planteles de Educación Media Superior del SABES		0101	0.00	#####	5,143,675.08	16	16	7	100%	33%	44%	44%
Q0572	Programa de Infraestructura para la EMS SABES (peso a peso)	Construcción De 1 Edificio Sabes Medio Y Obra Exterior, El Edificio Consta De Dos Plantas Con 4 Aulas, Un Cubículo, Espacio Administrativo, Dirección, Centro De Computo, Sanitarios, Laboratorio De Ciencias Y Taller De Alimentos Para El Plantel "Col. León II" En León, Gto." Contrato: INIFEG/GEGTO/13/RF-03/2011-798	0101	0.00	153,200.00	0.00	1	1	0.95	100%	0%	95%	95%
Q0573	Abatimiento al rezago en infraestructura educativa del SABES en el municipio de Salvatierra	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO SABES MEDIO (BICENTENARIO) Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA UNIDEG, MUNICIPIO DE SALVATIERRA	0101	0.00	136,423.48	136,382.17	1	1	1	100%	100%	100%	100%
Q0822	Infraestructura en planteles de Educación Media Superior del SABES en el Municipio de Celaya	CONSTRUCCIÓN DE 4 Aulas 6x8, Construcción De 1 Centro De Computo 12x8 Y Construcción De 1 Sanitario 6x8 En Bachillerato Las Insurgentes, Celaya, Gto. Construcción De 4 Aulas 6x8, Construcción De 1 Aula 12x8 Para Tic's, Construcción 1 Sanitario 6x8, Construcción 1 Aula 12x8 Para Capacitación En Bachillerato Santa María, Municipio De Celaya	0101	0.00	8,419,636.43	5,192,267.13	3	3	2	100%	62%	67%	67%
Q0824	Infraestructura en planteles de Educación Media Superior del SABES en el Municipio de Celaya	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES TIPO U2c: Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras, 1 Sanitario De Dos Entre-Ejes, 1 Taller De Alimentos De Cuatro Entre-Ejes, 1 Centro De Cómputo De Cuatro Entre-Ejes + Planta Alta: 4 Aulas De Dos Entre-Ejes, Obra Exterior Y Complementaria En Plantel Sabes Bajo De Bonillas	0101	0.00	4,723,197.45	124,473.26	1	1	0.4	100%	3%	40%	40%
Q0825	Infraestructura en planteles de Educación Media Superior del SABES en el Municipio de San Diego de Unión	Construcción De Un Edificio De Dos Niveles Tipo U2c: Planta Baja: Módulo De Escaleras, Sanitario De 2 Entre-Ejes, Aula De 2 Entre-Ejes Taller De Instalaciones Residenciales De 4 Entre ejes; Planta Alta: Centro De Computo De 4 Entre-Ejes En Plantel Sabes Cabaña Del Rey, San Diego De La Unión	0101	0.00	3,317,922.93	677,531.89	1	1	0.65	100%	20%	65%	65%
Q0827	Infraestructura en planteles de Educación Media Superior del SABES en el Municipio de Dolores	Construcción De Un Edificio De Dos Niveles Tipo U2c: Planta Baja: Módulo De Escaleras, Sanitario De 2 Entre-Ejes, Aula De 2 Entre-Ejes, Taller De Instalaciones Residenciales De 4 Entre-Ejes; Planta Alta: Centro De Cómputo De 4 Entre-Ejes En Plantel Sabes San José De Lagunillas, Dolores Hidalgo, C.I.N., Gto	0101	0.00	3,603,988.44	853,566.04	1	1	0.75	100%	24%	75%	75%
Q1575	Infraestructura en planteles de Educación Media Superior del SABES en el Municipio de Acámbaro	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO EN SISTEMA TRADICIONAL EN U-2C DE 6 E.E., OBRA COMPLEMENTARIA, FACHADA PRINCIPAL Y BARRA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO SABES CHUPICUARO, MUNICIPIO DE ACÁMBARO, GTO		0.00	5,227,900.00	0.00	1	1	0	100%	0%	0%	0%